

Акт

О результатах контроля за соблюдением ООО «ЭнергоГазинвест-Тула» условий концессионного соглашения от 15.06.2017г. на 2021 год №ДС/106

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Администрации муниципального образования Куркинский район от 28.04.2020 года №51-р «О создании рабочей группы по контролю за исполнением концессионного соглашения, в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концедентом – Администрацией муниципального образования Куркинский район рабочая группа осуществила проверку концессионного соглашения в части выполнения ООО «ЭнергоГазинвест-Тула» (далее концессионер) мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Проверка проводилась с 20.05.2022г.

Проверяемый период: по состоянию на 20.05.2022г.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.
2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

- в рамках выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей МО Куркинский район, предусмотренных Приложением 4 Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2021 год ООО «ЭнергоГазинвест-Тула» было осуществлено:


- реконструкция тепловых сетей от 1т.тк.5-1т.тк.7 пер. Больничный до д.2а;


На общую сумму 2 816,25 тыс. руб.

Заключение рабочей группы: в рамках выполнения мероприятий по реконструкции котельной №1 п. Куркино, предусмотренных Приложением 4 Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2021 год и рамках выполнения мероприятий по реконструкции тепловой сети, предусмотренных Приложением 4 Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2021 год работы выполнены не в полном объеме.

Подписи членов рабочей группы:

 Гусев В.В.

 Шахворостов А.М.

 Денисова Е.В.

 Белоусов Н.М.